

延津县水利局债券存续期 公开说明

根据河南省财政厅《关于做好 2025 年地方政府债券存续期信息公开的通知》（豫财债管〔2025〕8 号）文件要求，现将我单位 2023 年、2024 年发行的地方政府专项债券存续期相关信息公开如下：

延津县引黄调蓄（固头）工程

（一）项目建设地址

位于延津县文岩街道小潭村和谭龙街道固头村。

（二）截止上年末债券资金发行情况

延津县引黄调蓄（固头）工程项目共使用四期专项债券，2023 年河南省城乡发展专项债券（九期）——2023 年河南省政府专项债券（二十四期）1000.00 万元，年利率 2.75%，10 年期；2024 年河南省城乡发展专项债券（一期）——2024 年河南省政府专项债券（三期）10000.00 万元，年利率 2.53%，10 年期；2024 年河南省城乡发展专项债券（八期）——2024 年河南省政府专项债券（三十期）2100.00 万元，年利率 2.24%，10 年期；2024 年河南省城乡发展专项债券（十一期）——2024 年河南省政府专项债券（三十九期）1900.00 万元，年利率 2.10%，10 年期。

（三）截止上年末债券资金使用情况

2023 年河南省政府专项债券已使用 877.99 万元，结余 122.01 万元，2024 年河南省政府专项债券已全部使用，共 14000 万元。截至 2024 年末专项债券资金结余 122.01 万元，计划 2025 年支付

122.01 万元。

（四）截止上年末专项债券资金对应建设进度、运营情况等渠道及配套建筑物项目 2023 年 10 月开工，进展情况如下：

十三支完成渠道开挖 4350m，渠道衬砌 4150m，十五支完成清淤 2400m，矩形槽混凝土浇筑完成 200m；固头南排完成新建暗管 653m，管道检查井完成 3 个，管道进、出水口各一个；固头南排渠道开挖完成 730m，闸房主体及外墙粉刷已完成，1#、2#、3#、4#管涵涵管完成安装，1#、2#、3#、4#管涵回填完成，渠道衬砌完成 708m；十六支渠湘泉大道涵洞已开挖 10m，十六支清淤 400m。

调蓄池主体工程 2024 年 5 月开工，完成情况如下：

主体工程土方开挖 120 万方；调蓄池防渗（天然钠基膨润土防水毯）完成 18233 m²。

（五）截止上年末专项债券资金项目收益及对应资产情况
项目正在建设期内，未产生收益，无对应资产。

