

延津县产业聚集区管理委员会债券存续 期公开说明

根据河南省财政厅《关于做好 2022 年地方政府债券存续期信息公开的通知》，现将我单位 2020 年-2021 年发行的地方政府债券存续期相关信息公开如下：

一、一般债券存续期公开

（一）截至上年末一般债券资金余额、利率、期限、地区分布等情况；

延津县产业聚集区基础设施建设工程：2021 年发行一般债券 1000 万元，年利率 3.13%，7 年期。

延津县 2020 年城镇基础设施建设项目：2021 年发行一般债券 500 万元，年利率 3.44%，7 年期。

项目建设地址位于延津县产业聚集区。

（二）截至上年末一般债券资金使用情况；

延津县产业聚集区基础设施建设工程：一般债券已使用 336.4649 万元，其中用于产业聚集区基础设施建设、维护、完善项目建设 336.4649 万元。

（三）截至上年末一般债券项目建设进度、运营情况等；

部分招投标项目正在施工，零星工程基本完工，准备组织验收。

二、专项债券存续期公开

（一）截至上年末专项债券资金使用情况

延津县产业聚集湿地建设项目工程：共计发行专项债券 4300 万元，2020 年发行专项债券 2000 万元，年利率



3.7%,2021 年发行专项债券 2300 万元,年利率 3.61%,15 年期,项目建设地址位于产业集聚区北区长济高速南、纬七路与支四路交叉口东北角。

专项债券已使用 1183.9549 万元,其中用于产业集聚湿地建设项目 1183.9549 万元。

(二)截至上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况等;

延津县产业集聚区湿地建设项目于 2021 年 10 月 15 日经公开招标确定施工单位由河南汇通环境工程有限公司与河南新锐市政公用工程有限公司组成联合体中标,中标价 4515.03 万元,施工合同约定工期 200 日历天。项目进展情况为:现场围挡、洗车喷淋设施及施工项目部临建已完成;现场清表、拆除建筑物完成 50%;施工临时用水用电,场地硬化,场内临时施工道路铺筑完成 100%;垂直流湿地抽水、淤泥清理完成 100%,坑底土方回填完成 95%;挺水植物塘 1 和挺水植物塘 2 土方整形完成 80%;曝气塘抽水、淤泥清理完成,回填土完成 30%。

(三)截至上年末专项债券项目收益及其对应资产情况;

项目正在建设期内,截至上年末专项债券项目无收益。

延津县产业集聚区管理委员会

2022 年 6 月 15 日

