

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：豫财债【2022】0031号延津县污水处理厂灾后恢复重建

项目单位：延津县住房和城乡建设局

主管部门：延津县住房和城乡建设局

2023年06月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

豫财债【2022】0031 号延津县污水处理厂灾后恢复重建

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	2100.00	712.70	33.94%
政府预算资金	0.00	2100.00	712.70	33.94%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	良好	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

增加污水管网收集系统效能，提高污水处理厂处理效率的需要，满足城市发展的现实需要。

2.项目年度绩效目标完成情况

增加污水管网收集系统效能，提高污水处理厂处理效率的需要，满足城市发展的现实需要

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：豫财债【2022】0031号延津县污水处理厂灾后恢复重建绩效自我评价结果为：总得分93.39分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目投资额；污水管网长度；工程竣工验收合格率；项目建设按期完工；运营期间平均收入；运营期间平均收入；服务用户满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目投资额	=2957 万元	2957 万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	污水管网长度	=245 米	245 米	1 0	1 0	
	质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	96%	1 0	1 0	
	时效指标	项目按期完工	按期	100%	1 0	1 0	
效益指标	经济效益指标	运营期间平均收入	≥2000 万元	2000 万元	1 3	1 3	
	社会效益指标	运营期间平均收入	≥2000 万元	2000 万元	1 2	1 2	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务用户满意度	≥90%	92%	5	5	

