

延津县住房和城乡建设城市管理局债券存续期 公开说明

根据河南省财政厅《关于做好 2025 年地方政府债券存续期信息公开的通知》,现将我单位 2023 年-2024 年发行的地方政府债券存续期相关信息公开如下：

一、一般债券存续期公开

(一) 截至上年末一般债券资金余额、利率、期限、地区分布等情况

延津县市政基础设施提升项目：2023 年发行一般债券 1000 万元，余额 1000 万元，年利率 2.3%，3 年期。项目建设地址位于延津县城区。

延津县 2023 年城镇基础设施建设项目：2023 年发行一般债券 1000 万元，余额 50 万元，年利率 2.3%，3 年期。项目建设地址位于延津县城区。

延津县城区文岩六支渠清淤、左堤加固建设工程项目：2024 年发行一般债券 470 万元，余额 470 万元，年利率 1.81%，3 年期。项目建设地址位于延津县城区。

(二) 截至上年末一般债券资金使用情况

延津县市政基础设施提升项目：财政部门于 2023 年 8 月 30 日下达拨付新增一般债券 1000 万元，一般债券资金暂未使用。

延津县 2023 年城镇基础设施建设项目：财政部门于 2023 年 8 月 28 日下达拨付新增一般债券 1000 万元，一般债券资金余额 50 万元。

延津县城区文岩六支渠清淤、左堤加固建设工程项目：财政部门于 2024 年 9 月 30 日下达拨付新增一般债券 470 万元，一般债券资金余额 470 万元。

（三）截至上年末一般债券项目建设进度、运营情况等

延津县市政基础设施提升项目：财政部门于 2023 年 8 月 30 日下达拨付新增一般债券 1000 万元。一般债券资金暂未使用。

延津县 2023 年城镇基础设施建设项目：财政部门于 2023 年 8 月 28 日下达拨付新增一般债券 1000 万元，一般债券资金使用 950 万元，余额 50 万元，项目建设内容为延津县城区渠化路口改造，目前已完工。

延津县城区文岩六支渠清淤、左堤加固建设工程项目：财政部门于 2024 年 9 月 30 日下达拨付新增一般债券 470 万元，一般债券资金未使用，余额 470 万元，项目建设内容为对城区文岩六支渠进行清淤疏浚，清淤长度 3.1 公里疏浚土方 2.5 万立方米，左岸 5 公里堤防加高加固，目前已完工。

二、专项债券存续期公开

(一) 截至上年末专项债券资金余额、利率、期限、地区分布等情况

延津县新能源汽车充电桩项目：2023 年发行专项债券资金 1000 万元，余额 400 万元，用于政府化债，年利率 2.93%，15 年期；2023 年发行专项债券资金 2800 万元，余额 2800 万元，用于政府化债，年利率 2.97%，15 年期。项目建设地址位于延津县城区。

延津县智慧停车管理系统建设项目：2023 年发行专项债券资金 1000 万元，余额 0 万元，年利率 2.93%，15 年期；2023 年发行专项债券资金 4000 万元，余额 3300 万元，年利率 2.97%，15 年期。项目建设地址位于延津县城区。

延津县城区热力管网配套工程：2023 年发行专项债券资金 3000 万元，余额 500 万元，年利率 3.13%，30 年期；2023 年发行专项债券资金 4000 万元，余额 4000 万元，年利率 3%，30 年期。项目建设地址位于延津县城区。

延津县化肥厂周边棚户区改造项目：2024 年第一次发行专项债券资金 5000 万元，余额 4942 万元，年利率 2.22%，7 年期；2024 年第二次发行专项债券资金 5000 万元，余额 4930 万元，年利率 2.00%，7 年期；项目建设地址位于延津县新长南线南侧、西环路西侧。

延津县第三污水处理厂建设项目：2024 年发行专项债券资金 3000 万元，余额 969 万元，年利率 2.6%，30 年期；项目建设地址位于延津县新长南线路南、长青生物质能源有限公司西侧。

延津县职教园区周边地下管网综合提升建设项目：2024 年第一次发行专项债券资金 5000 万元，余额 2100 万元，年利率 2.42%，30 年期；2024 年第二次发行专项债券资金 5000 万元，余额 5000 万元，年利率 2.42%，30 年期。项目建设地址位于延津县城区。

延津县城区部分地下管网提升改造工程：2024 年第一次发行专项债券资金 5000 万元，余额 3896 万元，年利率 2.60%，30 年期。2024 年第二次发行专项债券资金 5000 万元，余额 5000 万元，年利率 2.42%，30 年期。项目建设地址位于延津县城区。

（二）截至上年末专项债券资金使用情况

延津县新能源汽车充电桩项目：财政部门于 2023 年 6 月 28 日下达拨付新增专项债券 1000 万元，已使用 600 万元，其中用于延津县新能源汽车充电桩项目建设 600 万元；财政部门于 2023 年 9 月 5 日下达拨付新增专项债券 2800 万元，未使用。未使用的债券资金共 3200 万元用于政府化债，不再使用于此项目。

延津县智慧停车管理系统建设项目：财政部门于 2023 年 6 月 21 日下达拨付新增专项债券 1000 万元，已使用 1000 万元，其中用于延津县智慧停车管理系统建设项目建设 1000 万元；财政部门于 2023 年 8 月 25 日下达拨付新增专项债券 4000 万元，

已使用 700 万元，其中用于延津县智慧停车管理系统建设项目建设 700 万元。

延津县城区热力管网配套工程：财政部门于 2023 年 6 月 21 日下达拨付新增专项债券 3000 万元，已使用 2500 万元，其中用于延津县城区热力管网配套工程建设 2500 万元；财政部门于 2023 年 8 月 25 日下达拨付新增专项债券 4000 万元，已使用 0 万元。

延津县化肥厂周边棚户区改造项目：财政部门于 2024 年 7 月 25 日、2024 年 12 月 6 日共计下达拨付新增专项债券 10000 万元。2024 年度债券资金支出 128 万元，结余 9872 万元。

延津县第三污水处理厂建设项目：财政部门于 2024 年 9 月 11 日下达拨付新增专项债券 3000 万元，已使用 2031 万元，其中用于延津县第三污水处理厂建设项目建设 2031 万元。

延津县职教园区周边地下管网综合提升建设项目：财政部门于 2024 年 8 月 23 日下达拨付新增专项债券 5000 万元，已使用 2900 万元，其中用于延津县职教园区周边地下管网综合提升建设项目 2900 万元；财政部门于 2024 年 11 月 25 日下达拨付新增专项债券 5000 万元，已使用 0 万元。

延津县城区部分地下管网提升改造工程：财政部门于 2024 年 7 月 30 日下达拨付新增专项债券 5000 万元，已使用 1104 万元，其中用于延津县城区部分地下管网提升改造工程 1104 万元。

(三) 截至上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况等

延津县新能源汽车充电桩项目：项目正在建设，未开始运营。延津县新能源汽车充电示范站、新乡延津口袋公园充电站建设已完工并投入使用，延津县玉湖停车场充电站已完成 50%，延津司法局充电站已完成 90%。

延津县智慧停车管理系统建设项目：项目正在建设，未开始运营。目前口袋公园停车场建设已完工并投入使用，海绵城市建设示范停车场已完成 95%，玉湖北侧停车已完成 95%，元和停车场完成 90%，城区侧方停车位划线完成 90%，智慧停车软件及线上系统完成约 30%。

延津县城区热力管网配套工程：项目已完成建设，正在办理竣工工手续，已投入运营。已完成新建市政管网 11560 米，改造 7 个老旧小区（新城花园一期、锦绣温泉花园、广义花园、金隆花园、青青家园二期、牛津城一期、元和小区）供热管网 55000 米，完成建设两座换热站；目前已全部投入使用。

延津县化肥厂周边棚户区改造项目：目前 3#住宅楼施工至 5 层、5#住宅楼主体结构已施工至 8 层，其他住宅楼及地下车库基础正在施工，幼儿园主体结构已经封顶，二次结构施工完成。

延津县第三污水处理厂建设项目：项目正在建设，未开始运营。建设已完成 72.5%。

延津县职教园区周边地下管网综合提升建设项目：项目正在建设，目前已完成总工程量的 64%。污水管网铺设 4420 米；已完成 4400 米 97%；雨水管网铺设 8800 米；已完成 8000 米 91%；电力管铺设 4420 米；已完成 4350 米 95%；给水管网铺设 4420 米；已完成 4000 米 91%；通讯工程 4420 米；已完成 4350 米 91%；桥涵工程 3 座；以完成 2 座；水泥土基层第二层 4000 米；道路工程 4400 米；已完成 26 %

延津县城区部分地下管网提升改造工程：项目正在建设，目前 3 号路污水、雨水、给水、通信管网施工完成 100%，电力管沟施工 95%，箱涵施工完成，箱涵人行道板预制安装完成。水泥土完成。西安大道污水、雨水、给水、通信管网施工完成 100%，西安大道桥台盖梁施工完成，桥空心板吊装完成 70%。河道底垫层及河道铺砌完成，西安大道桥梁南北两侧搭板浇筑完成。西安大道水泥土施工完成。平安大道进展情况：3 个箱涵和文岩六支渠桥施工完成，混凝土挡土墙施工完成。浆砌片石挡墙基础完成。路基回填土完成，水泥土施工完成。4 号路进展情况：道路清表完成 80%。

（四）截至上年末专项债券项目收益及其对应资产情况

延津县新能源汽车充电桩项目正在建设期内，未产生收益，无对应资产。

延津县智慧停车管理系统建设项目正在建设期内，未产生收益，无对应资产。

延津县城区热力管网配套工程目前已完成建设，正在办理竣工手续，已投入运营，运营收益 622.27 万元，无对应资产。

延津县化肥厂周边棚户区改造项目正在建设期内，未产生收益，无对应资产。

延津县第三污水处理厂建设项目正在建设期内，未产生收益，无对应资产。

延津县职教园区周边地下管网综合提升建设项目正在建设期内，未产生收益，无对应资产。

延津县城区部分地下管网提升改造工程正在建设期内，未产生收益，无对应资产。

延津县住房和城乡建设管理局

2025 年 5 月 27 日